

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. N 24. «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» предоставляем отчетность за октябрь 2016г.

Раскрытие информации абзаца 18 пп. «б» п.11: «О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)»

№ п/п\	Наименование объекта	Вид работы	Дата ремонта
1	Трансформаторная подстанция ТП-105	ППР	01.10.16г.
2	Распределительное устройство РУ-6кВ, КП-3 яч.1-10	ППР	02.10.16г.
3	Распределительное устройство РУ-6кВ, КП-18 яч.1-10	ППР	08.10.16г.
4	Распределительное устройство РУ-6кВ, КП-17 яч.1-8,12	ППР	09.10.16г.
5	Трансформаторная подстанция КТП-92	ППР	15.10.16г.
6	Трансформаторная подстанция КТП-15	ППР	16.10.16г.
7	Трансформаторная подстанция ТП-81	ППР	22.10.16г.
8	Трансформаторная подстанция КТП-169	ППР	23.10.16г.
9	Кабельная линия Л-57 ГРУ2 ТЭЦ - КП-14	Ремонт высоковольтной кабельной линии с прокладкой кабеля ААШВ-6кВ сеч.3х185 в кабельном тоннеле на поврежденном участке кабельной линии 26м и монтажом 2-х соединительных кабельных муфт, присоединение фазировка, проведение испытаний.	01-02.10.16г.
10	Кабельная линия Л-66 ГРУ2 ТЭЦ - КП-6	Ремонт высоковольтной кабельной линии с прокладкой кабеля ААШВ-6кВ сеч.3х185 в кабельном тоннеле и в земле на поврежденных участках кабельной линии общей протяженностью 55м и монтажом 8-ми соединительных кабельных муфт, присоединение фазировка, проведение испытаний. Демонтаж, монтаж концевой муфты - 1шт.	03-14.10.16г.
11	Кабельная линия Л-41 ЗРУ ГПП1 10кВ - КП-8, Л-66 ГРУ2 ТЭЦ - КП6	Засыпка траншеи КЛ	05,29.10.16г.

12	Кабельная линия КП-11 -насос №1 Насосной станции №3	Ремонт высоковольтной кабельной линии с прокладкой кабеля ААШВ-6кВ сеч.3х70 по каб.конструкциям здания общей протяженностью 65м и монтажом 2-х концевых кабельных муфт, присоединение фазировка, проведение испытаний.	14.10.16г.
13	Кабельная перемычка 6кВ КП1 - КП13 П-31	Ремонт концевых муфт в количестве 2шт. на высоковольтной кабельной перемычке	17-21.10.16г.
14	Кабельная линия ТП13 - КТП15	Ремонт высоковольтной кабельной линии с прокладкой кабеля ААШВ-6кВ сеч.3х70 в земле 21м и монтажом 2-х концевых кабельных муфт, присоединение фазировка, проведение испытаний. Ремонт концевой кабельной муфты 1шт.со стороны ТП-13	18.10.16г.
15	Кабельная линия 6кВ ГРУ1 ТЭЦ - КП5 Л-25	Ремонт высоковольтной кабельной линии с прокладкой кабеля ААШВ-6кВ сеч.3х185 в земле с заходом в кабельный тоннель 36м и монтажом 2-х концевых кабельных муфт, присоединение фазировка, проведение испытаний. Ремонт концевой кабельной муфты 1шт. со стороны КП5	21-24.10.16г.
16	Распределительное устройство РУ-6кВ КП- 6 яч.15	Ремонт масляного выключателя	22-23.10.16г.
17	Ремонт наружного освещения завода	Замена ламп ДНАТ-150, дросселей	24.10.16г.
18	Кабельная линия Л-57 ГРУ2 ТЭЦ - КП-14	Ремонт высоковольтной кабельной линии с прокладкой кабеля ААШВ-6кВ сеч.3х185 в кабельном тоннеле на поврежденном участке кабельной линии 15м и монтажом 2-х соединительных кабельных муфт, присоединение фазировка, проведение испытаний.	26-28.10.16г.
19	Воздушная линия 110 от ГПП УАЗ до опоры №31	Вырубка кустарника ВЛ-110 Кв 1 цепь и 2 цепь ГПП	27-28.10.16г.
20	Распределительное устройство РУ-6кВ КП- 6 яч.14	Ремонт масляного выключателя	29-30.10.16г.
21	Кабельная линия ТП131 - КТП183	Ремонт концевой муфты в количестве 1шт. на высоковольтной кабельной линии со стороны ТП-131	30.10.16г.
22	Кабельная линия Л-57 ТЭЦ-КП-14	Отыскание места повреждения и разбалчивание кабеля для проведения испытаний.	29.10.2016г.