

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. N 24. «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» предоставляем отчетность за май 2018г.

Раскрытие информации абзаца 18 пп. «б» п.11: «О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)»

№ п/п \	Наименование объекта	Вид работы	Требуемый персонал	Дата ремонта
1	Трансформаторные подстанции КТП-87	ППР	ГПП Смена01	01.05.2018г.
2	Трансформаторные подстанции КТП-92	ППР	ГПП Смена02	02.05.2018г.
3	Трансформаторные подстанции КТП-138	ППР	ГПП Смена03	03.05.2018г.
4	Распределительное устройство РУ-6кВ, КП-17 яч.1-8,12	ППР	ГПП Смена04	04.05.2018г.
5	Трансформаторные подстанции КТП-51	ППР	ГПП Смена01	05.05.2018г.
6	Распределительное устройство РУ-6кВ, КП-6 яч.11-19	ППР	ГПП Смена02	06.05.2018г.
7	Трансформаторные подстанции КТП-181	ППР	ГПП Смена03	19.05.2018г.
8	Трансформаторные подстанции КТП-111	ППР	ГПП Смена04	20.05.2018г.
9	Трансформаторные подстанции ТП-249	ППР	ГПП Смена02	26.05.2018г.
10	Трансформаторная подстанция КТП-160 Т-1	Ремонт силового трансформатора ТМЗ-1000/6/0,4 с доливкой трансформаторного масла 40л, с применением комплекта прокладок из маслбензостойкой резины и маслостойкого герметика для предотвращения течи масла в местах установки прокладок.	Бригада№ 720	03-04.05.2018г.
11	Трансформаторная подстанция КТП-149 Т-1	Ремонт силового трансформатора ТМЗ-1000/6/0,4 с доливкой трансформаторного масла 40л, с применением комплекта прокладок из маслбензостойкой резины и маслостойкого герметика для предотвращения течи масла в местах установки прокладок.	Бригада№ 720	03-04.05.2018г.
12	Трансформаторная подстанция КТП-160 Т-2	Ремонт силового трансформатора ТМЗ-1000/6/0,4 с доливкой трансформаторного масла 40л, с применением комплекта прокладок из маслбензостойкой резины и маслостойкого герметика для предотвращения течи масла в местах установки прокладок.	Бригада№ 720	07-08.05.2018г.
13	Открытое распределительное устройство ОРУ-110кВ Главной понизительной подстанции	Замена кабеля охлаждения КГ 4х25 в количестве 50м, монтаж вентилятора охлаждения (эл. двигатель 0,2кВт) Т2 110/6 ТРДН-25000кВА	Бригада№ 720	11.05.2018г.
14	Открытое распределительное устройство ОРУ-110кВ Главной понизительной подстанции	Замена силикагеля КСМГ Сорт 1 - 7кг (ГОСТ 3956-76) воздухоосушителя Т2 110/6 ТРДН-25000кВА	Бригада№ 720	14.05.2018г.
15	Открытое распределительное устройство ОРУ-110кВ Главной понизительной подстанции	Ревизия, чистка изоляции, ремонт привода, покрасочные работы на линейном разъединителе ЛР-110-Т2 ОРУ-110 ГПП	Бригада№ 720	16-23.05.2018 г.
16	Открытое распределительное устройство ОРУ-110кВ Главной понизительной подстанции	Ревизия, чистка изоляции изоляторов 6, 35 кВ, замена деталей крепления аппаратных зажимов 6 кВ ЗРУ-6 кВ и Т2 110/6 ОРУ-110 кВ ГПП	Бригада№ 720	24-25.05.2018 г.
17	Открытое распределительное устройство ОРУ-110кВ Главной понизительной подстанции	Ревизия, чистка изоляции, покрасочные работы на ТТ2-110 ОРУ-110 ГПП	Бригада№ 720	28-31.05.2018 г.