

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. N 24. «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» предоставляем отчетность за март 2018г.

Раскрытие информации абзаца 18 пп. «б» п.11: «О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)»

№ п/п\	Наименование объекта	Вид работы	Требуемый персонал	Дата ремонта
1	Трансформаторные подстанции КТП-162	ППР	ГПП Смена02	03.03.2018г.
2	Распределительное устройство РУ-6кВ, КП-14 яч.19-30	ППР	ГПП Смена03	04.03.2018г.
3	Трансформаторные подстанции КТП-104	ППР	ГПП Смена04	09.03.2018г.
4	Трансформаторные подстанции КТП-64	ППР	ГПП Смена02	11.03.2018г.
5	Трансформаторная подстанция ТП-12	ППР	ГПП Смена01	18.03.2018г.
6	Трансформаторная подстанция КТП-101	ППР	ГПП Смена04	25.03.2018г.
7	Трансформаторная подстанция КТП-142 КУ1, КУ2	Ремонт конденсаторных установок с заменой пускателей 5-ой величины в кол-ве 4шт., с заменой конденсаторов в кол-ве 5шт., предохранители -5шт.	Бригада№ 720	02.03.2018г.
8	Трансформаторная подстанция ТП-58 Т-2	Ремонт силового трансформатора ТМ-1000/6/0,4 с доливкой трансформаторного масла 200л, с применением маслостойкого герметика для предотвращения течи масла в местах установки прокладок	Бригада№ 720	05.03.2018г.
9	Трансформаторная подстанция КТП-104 КУ1, КУ2	Ремонт конденсаторных установок с заменой пускателей 5-ой величины в кол-ве 4шт., с заменой конденсаторов в кол-ве 6шт., предохранители -4шт.	Бригада№ 720	12-13.03.2018г.
10	Наружное освещение завода участка запитанного от КТП-180	Ремонт наружного освещения с заменой ламп ДНАТ в кол-ве - 25шт., заменой фотореле ФР-2 - 1шт. и питающего кабеля АВВГ 4х2,5 в кол-ве 15м, с применением автовышки.	Бригада№ 720	14.03.2018г.
11	Трансформаторная подстанция КТП-146 КУ1, КУ2	Ремонт конденсаторных установок с заменой пускателей 5-ой величины в кол-ве 1шт., с заменой конденсаторов в кол-ве 4шт., предохранители -2шт.	Бригада№ 720	15-16.03.2018г.
12	Трансформаторная подстанция КТП-148 КУ1, КУ3	Ремонт конденсаторных установок с заменой пускателей 5-ой величины в кол-ве 2шт., предохранители -2шт.	Бригада№ 720	19-20.03.2018г.
13	Кабельная линия КТП134 - КТПН136,137	Отыскание повреждения кабеля с выполнением работ по ручной копке кабельной трассы в районе ЖДЦ. Вскрытие трассы с применением экскаватора. Прокладка кабеля ААШВ-6кВ сеч. 3х120 - по 15м на двух поврежденных участках с установкой соединительных муфт в кол-ве по 2шт. на каждом участке.	Бригада№ 720	21-30.03.2018г.